

Protokół wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Investor

Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne)

Adres

Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne).....

Rodzaj jastrychu

Data wykonania jastrychu

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1.	System rozgrzano do temp. +20°C		
2.	System rozgrzano do temp. +30°C		
3.	System rozgrzano do temp. +40°C		
4.	System rozgrzano do temp. +50°C lub max temp. systemu		
5-15	System pracuje z maksymalną temp.		
16.	Temp. systemu obniżono do +40°C		
17.	Temp. systemu obniżono do +30°C		
18.	Temp. systemu obniżono do +20°C		
19.	Pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19-23	System wyłączony		
24.	System rozgrzano do +20°C		
25.	System rozgrzano do +30°C		
26.	System rozgrzano do +40°C		
27.	System rozgrzano do temp. +50°C lub max temp. systemu		
28.	Temp. systemu obniżono do +40°C		
29.	Temp. systemu obniżono do +30°C		
30.	Temp. systemu obniżono do +20°C		

Wykonawca
.....

Kierownik budowy
.....

Investor
.....

Firma nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu.